



DATE DU TIR	HEURE	REFERENCE	LOCALISATION DE LA MESURE	CHARGE UNITAIRE (kg)	DISTANCE (m)	VITESSE PONDEREE			VITESSE SUPERIEUR (mm/s)	SUPPRESSION (dBL)	OBSERVATIONS
						TRANSVERSALE(mm/s)	VERTICALE (mm/s)	LONGITUDINALE (mm/s)			
14/01/2026	14:00	2026-CM-701	Baron sur Odon	70	663	0.649	0.485	0.539	0.649	101.9	RAS
03/02/2026	14:01	2026-CM-602	Baron sur Odon	70	601	2.046	1.686	1.923	2.046	101.0	RAS
02/03/2026	14:00	2026-CM-703	Baron sur Odon	70	658	0.540	0.634	0.708	0.708	100.0	RAS
02/03/2026	14:01	2026-CM-604	Baron sur Odon	70	637	0.447	0.437	0.393	0.447	101.0	RAS
13/03/2026	14:00	2026-CM-605	Baron sur Odon	70	622	0.605	0.465	0.537	0.605	102.0	RAS
08/04/2026	14:00	2026-CM-706	Baron sur Odon	70	650	0.446	0.703	0.403	0.703	101.9	RAS
24/04/2026	14:00	2026-CM-607	Baron sur Odon	70	647	1.014	1.803	0.912	1.803	101.0	RAS
<i>Moyenne</i>									0.99		

Seuil Valeurs

Maximum
Maximum - Alerte

10 10 10 10
5 5 5 5

Point de Mesure:

Batiment GKM

VITESSE PONDEREE

DATE DU TIR	HEURE	REFERENCE	LOCALISATION DE LA MESURE	CHARGE UNITAIRE (kg)	DISTANCE (m)	TRANSVERSALE (mm/s)	VERTICALE (mm/s)	LONGITUDINALE (mm/s)	VITESSE SUPERIEUR (mm/s)	SUPPRESSION (dBL)	OBSERVATIONS
14/01/2026	14:00	2026-CM-701	Batiment GKM	70	410	0.780	0.890	1.151	1.151	118.6	RAS
03/02/2026	14:01	2026-CM-602	Batiment GKM	70	407	0.641	0.795	0.953	0.953	118.1	RAS
02/03/2026	14:00	2026-CM-703	Batiment GKM	70	461	0.700	0.900	0.500	0.900	106.0	RAS
02/03/2026	14:01	2026-CM-604	Batiment GKM	70	388	0.700	0.600	0.600	0.700	94.0	RAS
13/03/2026	14:00	2026-CM-605	Batiment GKM	70	371	1.027	1.043	1.137	1.137	116.7	RAS
08/04/2026	14:00	2026-CM-706	Batiment GKM	70	419	0.800	0.900	0.500	0.900	100.0	RAS
24/04/2026	14:00	2026-CM-607	Batiment GKM	70	350	1.110	1.210	1.206	1.210	114.0	RAS
Moyenne									0.99		
Seuil Valeurs											
Maximum						10	10	10	10		
Maximum - Alerte						5	5	5	5		

Point de Mesure:

Terrain de foot

DATE DU TIR	HEURE	REFERENCE	LOCALISATION DE LA MESURE	CHARGE UNITAIRE (kg)	DISTANCE (m)	VITESSE PONDEREE			VITESSE SUPERIEUR (mm/s)	SUPPRESSION (dBL)	OBSERVATIONS
						TRANSVERSALE(mm/s)	VERTICALE (mm/s)	LONGITUDINALE (mm/s)			
14/01/2026	14:00	2026-CM-701	Terrain de foot	70	479	0.850	0.821	0.758	0.850	112.0	RAS
03/02/2026	14:01	2026-CM-602	Terrain de foot	70	441	0.788	0.581	0.772	0.788	110.6	RAS
02/03/2026	14:00	2026-CM-703	Terrain de foot	70	483	0.775	0.560	0.642	0.775	111.8	RAS
02/03/2026	14:01	2026-CM-604	Terrain de foot	70	420	0.506	0.585	0.663	0.663	109.9	RAS
13/03/2026	14:00	2026-CM-605	Terrain de foot	70	396	1.019	1.034	0.989	1.034	109.9	RAS
08/04/2026	14:00	2026-CM-706	Terrain de foot	70	485	0.794	0.648	0.530	0.794	107.0	RAS
24/04/2026	14:00	2026-CM-607	Terrain de foot	70	355	1.652	1.305	1.071	1.652	108.4	RAS
Moyenne									0.94		
Seuil Valeurs											
Maximum						10	10	10	10		
Maximum - Alerte						5	5	5	5		