BILAN VIBRATIONS

SOCIETE: CARRIERES DE MOUEN



Le: 30/10/2026

Point de Mesure: Baron-sur-Odon

						VITESSE PONDEREE					
DATE DU TIR	HEURE	REFERENCE	LOCALISATION DE LA MESURE	CHARGE UNITAIRE (kg)	DISTANCE (m)	TRANSVERSALE(mm/s)	VERTICALE (mm/s)	LONGITUDINALE (mm/s)	VITESSE SUPERIEUR (mm/s)	SUPRESSION (dBL)	OBSERVATIONS
14/01/2026	14:00	2026-CM-701	Baron sur Odon	70	663	0.649	0.485	0.539	0.649	101.9	RAS
03/02/2026	14:01	2026-CM-602	Baron sur Odon	70	601	2.046	1.686	1.923	2.046	101.0	RAS
02/03/2026	14:00	2026-CM-703	Baron sur Odon	70	658	0.540	0.634	0.708	0.708	100.0	RAS
02/03/2026	14:01	2026-CM-604	Baron sur Odon	70	637	0.447	0.437	0.393	0.447	101.0	RAS
13/03/2026	14:00	2026-CM-605	Baron sur Odon	70	622	0.605	0.465	0.537	0.605	102.0	RAS
08/04/2026	14:00	2026-CM-706	Baron sur Odon	70	650	0.446	0.703	0.403	0.703	101.9	RAS
24/04/2026	14:00	2026-CM-607	Baron sur Odon	70	647	1.014	1.803	0.912	1.803	101.0	RAS
11/05/2026	14:00	2026-CM-708	Baron sur Odon	70	663	0.439	0.701	0.553	0.701	107.5	RAS
08/06/2026	14:00	2026-CM-609	Baron sur Odon	70	663						Pas de mesure, capteur en panne, mesure calculée à 0.9 mm/s
29/06/2026	14:00	2026-CM-710	Baron sur Odon	70	643	0.564	0.647	0.472	0.647	104.2	RAS
22/07/2026	14:01	2026-CM-611	Baron sur Odon	70	667						Pas de mesure, mesure calculée à 0.8 mm/s
26/08/2026	14:00	2026-CM-712	Baron sur Odon	70	662	0.549	0.563	0.517	0.563	102.8	RAS
14/09/2026	14:00	2026-CM-613	Baron sur Odon	70	684	0.243	0.445	0.338	0.445	103.5	RAS
16/09/2026	14:00	2026-CM-714	Baron sur Odon	70	635	0.415	0.589	0.430	0.589	101.9	RAS
27/10/2026	14:00	2026-CM-615	Baron sur Odon	70	693	0.258	0.465	0.328	0.465	111.2	RAS
30/10/2026	14:00	2026-CM-816	Baron sur Odon	20	771						tir d'aménagement, pas de déclenchement, < 0.3 mm/s
Moyenne									0.80		
Seuil Valeurs											

Le: 30/10/2026

Maximum						10	10	10	10		
Maximum - Alerte						5	5	5	5		

Point de Mesure: Batiment GKM

						VITESSE PONDEREE					
DATE DU TIR	HEURE	REFERENCE	LOCALISATION DE LA MESURE	CHARGE UNITAIRE (kg)	DISTANCE (m)	TRANSVERSALE(mm/s)	VERTICALE (mm/s)	LONGITUDINALE (mm/s)	VITESSE SUPERIEUR (mm/s)	SUPRESSION (dBL)	OBSERVATIONS
14/01/2026	14:00	2026-CM-701	Batiment GKM	70	410	0.780	0.890	1.151	1.151	118.6	RAS
03/02/2026	14:01	2026-CM-602	Batiment GKM	70	407	0.641	0.795	0.953	0.953	118.1	RAS
02/03/2026	14:00	2026-CM-703	Batiment GKM	70	461	0.700	0.900	0.500	0.900	106.0	RAS
02/03/2026	14:01	2026-CM-604	Batiment GKM	70	388	0.700	0.600	0.600	0.700	94.0	RAS
13/03/2026	14:00	2026-CM-605	Batiment GKM	70	371	1.027	1.043	1.137	1.137	116.7	RAS
08/04/2026	14:00	2026-CM-706	Batiment GKM	70	419	0.800	0.900	0.500	0.900	100.0	RAS
24/04/2026	14:00	2026-CM-607	Batiment GKM	70	350	1.110	1.210	1.206	1.210	114.0	RAS
11/05/2026	14:00	2026-CM-708	Batiment GKM	70	363	1.227	2.234	1.094	2.234	115.0	RAS
08/06/2026	14:00	2026-CM-609	Batiment GKM	70	318	1.401	1.688	1.307	1.688	116.1	RAS
29/06/2026	14:00	2026-CM-710	Batiment GKM	70	395	0.944	1.566	0.955	1.566	117.8	RAS
22/07/2026	14:01	2026-CM-611	Batiment GKM	70	323	2.477	1.957	1.377	2.477	115.0	RAS
26/08/2026	14:00	2026-CM-712	Batiment GKM	70	347	1.285	1.923	1.101	1.923	116.3	RAS
14/09/2026	14:00	2026-CM-613	Batiment GKM	70	280	1.432	2.569	1.163	2.569	116.6	RAS
16/09/2026	14:00	2026-CM-714	Batiment GKM	70	409	0.894	2.080	1.127	2.080	117.9	RAS
27/10/2026	14:00	2026-CM-615	Batiment GKM	70	288	1.109	2.250	1.575	2.250	112.6	RAS
30/10/2026	14:00	2026-CM-816	Batiment GKM	20	343	0.181	0.241	0.331	0.331	106.0	tir d'aménagement
Moyenne									1.50		
Seuil Valeurs											
Maximum						10	10	10	10		
Maximum - Alerte						5	5	5	5		

Point de Mesure: Terrain de foot

						VITESSE PONDEREE					
DATE DU TIR	HEURE	REFERENCE	LOCALISATION DE LA MESURE	CHARGE UNITAIRE (kg)	DISTANCE (m)	TRANSVERSALE(mm/s)	VERTICALE (mm/s)	LONGITUDINALE (mm/s)	VITESSE SUPERIEUR (mm/s)	SUPRESSION (dBL)	OBSERVATIONS
14/01/2026	14:00	2026-CM-701	Terrain de foot	70	479	0.850	0.821	0.758	0.850	112.0	RAS
03/02/2026	14:01	2026-CM-602	Terrain de foot	70	441	0.788	0.581	0.772	0.788	110.6	RAS
02/03/2026	14:00	2026-CM-703	Terrain de foot	70	483	0.775	0.560	0.642	0.775	111.8	RAS
02/03/2026	14:01	2026-CM-604	Terrain de foot	70	420	0.506	0.585	0.663	0.663	109.9	RAS
13/03/2026	14:00	2026-CM-605	Terrain de foot	70	396	1.019	1.034	0.989	1.034	109.9	RAS
08/04/2026	14:00	2026-CM-706	Terrain de foot	70	485	0.794	0.648	0.530	0.794	107.0	RAS
24/04/2026	14:00	2026-CM-607	Terrain de foot	70	355	1.652	1.305	1.071	1.652	108.4	RAS
11/05/2026	14:00	2026-CM-708	Terrain de foot	70	424	1.448	1.042	1.115	1.448	108.4	RAS
08/06/2026	14:00	2026-CM-609	Terrain de foot	70	299	2.120	1.900	1.981	2.120	110.2	RAS
29/06/2026	14:00	2026-CM-710	Terrain de foot	70	456	1.368	0.995	0.744	1.368	107.5	RAS
22/07/2026	14:01	2026-CM-611	Terrain de foot	70	303	1.831	2.218	2.374	2.374	106.5	RAS
26/08/2026	14:00	2026-CM-712	Terrain de foot	70	398	1.202	0.931	1.097	1.202	109.5	RAS
14/09/2026	14:00	2026-CM-613	Terrain de foot	70	255	2.271	2.197	2.874	2.874	109.2	RAS
16/09/2026	14:00	2026-CM-714	Terrain de foot	70	458	0.903	1.187	0.661	1.187	106.5	RAS
27/10/2026	14:00	2026-CM-615	Terrain de foot	70	253	1.882	1.680	3.215	3.215	107.5	RAS
30/10/2026	14:00	2026-CM-816	Terrain de foot	20	443	0.158	0.230	0.152	0.230	100.0	tir d'aménagement
Moyenne									1.41		
Seuil Valeurs											
Maximum						10	10	10	10		
Maximum - Alerte						5	5	5	5		

Le: 30/10/2026